WYDATKI MAJĄTKOWE/INWESTYCYJNE
I PÓŁROCZE 2013

ZAŁĄCZNIK NR 11

BURMISTRZ BŁONIA
05-870 BŁONIE
Rynek 6

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie		Plan roczny	Wykonanie I półrocze	Opis
Dział	Rozdział						
O10	O1010	6050	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	250 000,00 zł	3 151,84 zł	
			RAZEM DZIAŁ		250 000,00 zł	3 151,84 zł	
150	15011	6630	Rozwój przedsiębiorczości		3 285,00 zł	3 238,11 zł	
			RAZEM DZIAŁ		3 285,00 zł	3 238,11 zł	
600	60001	6300	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Parking "Parkuj i Jedź"	30 000,00 zł	14 474,10 zł	rozliczenie kosztów realizacji budowy - zapłata za notę Urzędu Marszałkowskiego
	60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie		160 000,00 zł		
				droga wojewódzka nr 579	100 000,00 zł		
				droga wojewódzka nr 700 i 720	60 000,00 zł		
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe		750 000,00 zł		
				droga powiatowa nr 4108W			
	60016		Drogi publiczne gminne		7 720 202,42 zł	2 103 157,35 zł	
				chodniki	300 000,00 zł	20 814,60 zł	wykonano remont chodnika wzdłuż ul. Emilii Plater
				ul. Polna, Mazowiecka, Spacerowa	2 800 000,00 zł	10 703,60 zł	1. wykonanie aktualizacji dokumentów i projektów
				odwodnienia dróg gminnych	150 000,00 zł	16 333,00 zł	1. oczyszczenie i wyprofilowanie rowu ul. Mokra 2. odwodnienie i oczyszczenie rowu Bramki
				oznakowanie dróg gminnych	140 000,00 zł	16 317,02 zł	1.malowanie znaków poziomych na drogach gminnych 2.prace konswerwacyjne oznajkowania pionowego 3.zakup i montaż znaków SIM dla wsi Łaźniew 4.zakup i montaż znaków informacyjnych dla ul.Faszczyckiej
				profilowanie dróg gminnych	110 000,00 zł		
				progi zwalniające	35 000,00 zł		
				ul. Malownicza we wsi Bramki	60 000,00 zł		
				droga gminna nr 410101 we wsi Cholewy	1 000 000,00 zł	3 347,47 zł	wykonanie dokumentacji projektowej
				ul. 3 Maja w Błoniu	10 000,00 zł	2 460,00 zł	opłata za nadzór
				rozbudowa infrastr. drogowej poprawiająca spójność komunikacyjną Gminy	2 290 202,42 zł	2 017 281,66 zł	1. zapłata za wykonanie zadania dla firmy Strabag 2. wykupy gruntów zobowiązujące i bieżące
				ul. Łąki	800 000,00 zł	12 300,00 zł	wykonanie dokumentacji projektowej
				wiaty przystankowe	25 000,00 zł	3 600,00 zł	1.wymieniono wiatę we wsi Radonice 2.zakupiono i zamontowano wiatę we wsi Bieniewo-Wieś
			RAZEM DZIAŁ		8 660 202,42 zł	2 117 631,45 zł	
700	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 550 000,00 zł	152 453,06 zł	
				modernizacja ratusza	500 000,00 zł		Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna ograniczona do działek gminy, uzyskane wytyczne WKZ, trwa postępowanie o ULICP
				modernizacja budynków gminnych	4 250 000,00 zł	106 387,06 zł	SP-1, SP-2 P-la 4,5 -cz.docieplenie stropodachów, DK1cz.docieplenie ścian.Wyk.konsorcjum INS-BUD i LOGOS 26.04.zeszli z budowy. 27.05 wypowiedzenie umów z winy wykon. Powtórny przetarg
				rewitalizacja terenów gminnych nad rzeką Rokitnicą	1 800 000,00 zł	46 066,00 zł	Opracowana koncepcja parku „Bajka", trwają prace projektowe
		6060	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 000 000,00 zł	94 000,00 zł	
				wykupy nieruchomości	1 000 000,00 zł	94 000,00 zł	
			RAZEM DZIAŁ		7 550 000,00 zł	246 453,06 zł	

750	75023	6060	Urzędy M-G		50 000,00 zł	4 000,00 zł	
				zakupy sprzętu komputerowego	50 000,00 zł	4 000,00 zł	
	75095	6630	P.dział. Realizacji proje. e-urząd		11 640,00 zł	4 137,66 zł	
			RAZEM DZIAŁ		61 640,00 zł	8 137,66 zł	
754	75404	6170	Komenda Policji	współfinansowanie zakupu samochodu	37 500,00 zł		
	75412	6060	Ochotnicze Straże Pożarne		320 000,00 zł		
				zakup samochodu	300 000,00 zł		
				zakup sprzętu	20 000,00 zł		
			RAZEM DZIAŁ		357 500,00 zł	0,00 zł	
801	80104	6050	Przedszkola				
				budowa przedszkola w Błoniu	2 500 000,00 zł	33 890,36 zł	Usunięcie kolizji z kablami nn, organizacja placu budowy, fundamenty. Wykonawca ZAB-BUD W-wa, I etap-30.VI.2014, II - 31.VII.2015
			RAZEM DZIAŁ		2 500 000,00 zł	33 890,36 zł	
900	90003	6060	Oczyszczanie miast i wsi	zakup ciągnika	50 000,00 zł		
	90095	6050	Pozostała działalność		812 517,57 zł	96 917,00 zł	
				p.dział. - budowa szaletu	450 000,00 zł	1 107,00 zł	Bud.szaletu stan surowy zamknięty, wyk.elewacja płd.ściany na posesji.Wykonawca REKORD Nieruchomości W-wa, termin 31.10.2013
				zagospodarowanie terenu Radzikowa	312 517,57 zł	49 048,11 zł	wykonany parking, zmodernizowane odwodnienie,remont pomieszczeń w DK1 i 2, wyposażenie; scena, pianino, bilard, monitoring zew. Siłownia na powietrzu, plac zabaw. Wykonawca HEGOR – Sochaczew
				plac zabaw Żukówka	50 000,00 zł	46 761,89 zł	wykonany plac zabaw, ogrodzenie, stojaki rowerowe, ławki, kosze. Przekazany w użytkowanie Sołectwu Łąki. Wykonawca HEGOR – Sochaczew
			RAZEM DZIAŁ		862 517,57 zł	96 917,00 zł	
926	92601	6050	Obiekty sportowe	przebudowa klubu KS Błonianka	100 000,00 zł	39 310,80 zł	Opracowana koncepcja funkcjonalno-przestrzenna, badania geotechniczne, decyzja o ULICP nieprawomocna – odwołanie, zlecone prace projektowe wstrzymane z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji oULICP
			RAZEM DZIAŁ		100 000,00 zł	39 310,80 zł	
921	92109	6230	Domy i ośrodki kultury	dotacja na budowę domu kultury we wsi Bramki	500 000,00 zł		
			RAZEM DZIAŁ		500 000,00 zł	0,00 zł	
				PODSUMOWANIE	20 845 144,99	2 548 730,28	

Z up. BURMISTRZA
Marek Książek
Zastępca Burmistrza

SKARBNIK GMINY
Halina ZIEMPAŁ